



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Αραφινίδων Αλών 12  
Ραφήνα – 19009  
Τηλέφωνο: 2294 3 21001  
Πληροφορίες:  
E-mail:

**Απόσπασμα  
από το πρακτικό της 66<sup>ης</sup>  
διά τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης έτους 2022  
της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 397 /2022**

**7ο Θέμα:**

**Λήψη απόφασης περί Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(ΑΠΕ), της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) και παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ»**

Στην Ραφήνα, σήμερα την 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 – 13.30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ.26418/23-12-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
2. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	2. ΠΙΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
4. ΑΡΑΠΚΙΑΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	
5. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	

Από το σύνολο των επτά (7) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα πέντε (5) μέλη και αναφορικά με το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(ΑΠΕ), της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) και παράτασης προθεσμίας της σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ», ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των συμμετεχόντων μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 5038/23-12-2022 εισήγηση της Κωνσταντίνας Προεστάκη, η οποία έχει ως εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.].
  - Τις διατάξεις του άρθρου 20 & 13 του Ν. 3731/2008.
  - Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου
1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου
  2. Η υπ' αριθ. 75/2021 μελέτη για την κατασκευή του έργου << ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ >> συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
  3. Με την υπ' αριθμ. 421/2022 του Δ. Ραφήνας - Πικερμίου έγινε ανάληψη υποχρέωσης.
  4. Με την υπ' αριθμ. 377/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ραφήνας - Πικερμίου εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
  5. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 05/01/2022 όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο Στάθης Σεραφεΐμ και ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 6,00%.
  6. Με την υπ' αριθμ. 150/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ραφήνας - Πικερμίου εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Στάθης Σεραφεΐμ και ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 06,00% και οικονομικό αντικείμενο 44.700,18 € πλέον Φ.Π.Α.
  7. Την 04/07/2022 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 44.700,18 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, με αρ. πρωτ. 12203/04-07-2022
  8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ή έξι (6)
  9. Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες αποκατάστασης του χώρου πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με σκοπό την πιστοποίηση τους όπως εξομάλυνση ανισοσταθμίων, κατασκευή ραμπών, εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και pillar, περίφραξη, πλήρωση δαπέδων και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

#### **Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν αλλά και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου καθώς και τις ποσότητες όπως αυτές διαμορφώθηκαν από ακριβέστερη προμέτρηση έχοντας λάβει υπ' όψιν τις συνθήκες κατασκευής και τις απαιτούμενες εργασίες για να χορηγηθεί η πιστοποίηση καταλληλότητας των παιδικών χαρών .

Με την πρόοδο των εργασιών του έργου και μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις και ακριβέστερες προμετρήσεις διαπιστώνεται ότι προκύπτουν αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, καθώς επίσης και ανάγκη εκτέλεσης και άλλων νέων εργασιών, οι οποίες, είτε αναφέρονται στις συγκεκριμένες μελέτες του έργου και δεν έχουν τιμολογηθεί, είτε ενώ είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργία αυτού, δεν τιμολογούνται στην αρχική σύμβαση, παρά το γεγονός ότι κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου εφαρμόστηκαν πλήρως οι σχετικές προδιαγραφές, είτε κατέστησαν αναγκαίες από άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις.

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι αναγκαία, χωρίς ταυτόχρονα να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» του έργου και να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα αυτού.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. που υποβάλλεται για έγκριση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων σε συμβατικές εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατ' εφαρμογή της μελέτης βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/16 με απορρόφηση των προβλέπων δαπανών.

Κατά τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. ελήφθη υπόψη το άρθρο 156 του Ν.4412/16 σχετικά με την διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων.

Συγκεκριμένα όσον αφορά το σύνολο της ομάδας γενικές εργασίες του έργου:

Οι αυξήσεις – μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικείμενου, δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή και όλες κρίνονται απαραίτητες.

**Γ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει εργασίες για τις οποίες προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση της. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή ή είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της και δεν μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. (άρθρο 156 Ν.4412/2016)

Συγκεκριμένα, μετά την έναρξη των Εργασιών του Έργου διαπιστώθηκε ότι η χρήση μηχανημάτων JCB για εκσκαφές δεν δύναται να εφαρμοστεί γιατί πρακτικά στις παιδικές χαρές είναι αδύνατη η πρόσβαση και προσπέλαση των μηχανημάτων, καθώς δεν υπάρχουν είσοδοι που να το επιτρέπουν αυτό και οι χώροι είναι διαμορφωμένοι με όργανα και δάπεδα. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνουν χειρονακτικές εκσκαφές, που αφορούν την διάνοιξη αυλακών, βάσεων κλπ. Επιπλέον, τα φωτιστικά που περιγράφονται στη μελέτη δεν ενδείκνυται για παιδικές χαρές, καθώς έχουν χαμηλή ισχύ, ανεπαρκή φωτισμό το βράδυ και τίθεται μείζον ζήτημα ασφαλείας. Ακόμη, η παρασκευή και διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 έχει εφαρμογή μόνο σε πλήρωση τάφρων, διανοίξεις αυλακών, κατασκευή υπόβασης, ως και λοιπών παρεμφερών εργασιών, και όχι στην κατασκευή των βάσεων ιστών, όπως και στην κατασκευή ραμπών από σκυρόδεμα. Επιπρόσθετα, μετά τις χειρονακτικές εκσκαφές, θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών που συνίσταται σε εργασίες μεταφορών με τα χέρια. Τέλος, απαιτείται πλήρωση τμημάτων του χώρου των παιδικών χαρών με ποταμίσιο βότσαλο – ψηφίδα 2-8 χιλ. με καμπυλωμένες άκρες γιατί έχει απομακρυνθεί λόγω καιρικών συνθηκών ή χρήσης, ως και λοιπές απαιτούμενες εργασίες απολύτως απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου.

**Δ. 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει δέκα (10) νέες τιμές οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και συμπεριλαμβάνονται στην προτεινόμενη Σ.Σ.

Συγκεκριμένα στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συμπεριλαμβάνονται οι εξής τιμές :

- Εξομάλυνση διαχωριστικών – κρασπέδων δαπέδου, προς απαλοιφή ανισοσταθμιών
- Διάνοιξη αύλακος επί σκυροδέματος ή επί εδάφους γαιώδους – ημιβραχώδους, για τοποθέτηση σωληνώσεων, υπογείων
- Διαφορά τιμής φωτιστικού κορυφής παιδικής χαράς
- Σωλήνας Βαρέως Τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ διαμέτρου Φ40 mm, κατάλληλος για χρήση εντός εδάφους και προστασία καλωδίου ΝΥΥ
- Κατασκευή ραμπών, από οπλισμένο σκυρόδεμα, για πρόσβαση στον χώρο οργάνων
- Κατασκευή βάσεων ιστών, από σκυρόδεμα C16/200, διαστάσεων 60 \* 60 \* 60 cm
- Χειροκίνητες εκσκαφές, για την διαμόρφωση του δαπέδου
- Διάνοιξη βάσεων, διαστάσεων περίπου 60 \* 60 \* 60 cm, σε σκυρόδεμα και έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες
- Διαστρώσεις με ποταμίσιο βότσαλο – ψηφίδα 2-8 χιλ. με καμπυλωμένες άκρες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1176
- Μεταφορές υλικών ή μπαζών με τα χέρια

**Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΙΟΥ Α.Π.Ε - 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Από τις επιμετρήσεις του έργου προέκυψε μείωση των ποσοτήτων, σύνολο επί έλατον 3.381,96€ μικρότερο του 10% (10%x38,869.72).

Γίνεται χρήση των επί έλατον δαπανών ποσού 3.751,27€ με Γ.Ε. & Ο.Ε αφαιρούμενης της έκπτωσης (6%) από το ποσό των επιπλέον δαπανών με Γ.Ε. & Ο.Ε αφαιρούμενης της έκπτωσης (6%) που

προκύπτουν από αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ύψους 4.571,01€. Το υπολειπόμενο ποσό (4.571,01€.- 3.751,27€ = 819,74€) απορροφάται από τα απρόβλεπτα του έργου από τα οποία απορροφάται και το ποσό των 4.943,04€ που προκύπτει από νέες τιμές ήτοι υπολειπόμενο ποσό απροβλέπτων 5.830,46€ - (4.943,04€ + 819,74€) = 67,67€

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αρχικής Σύμβασης, 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών			
Ομάδες εργασιών	Αρχική σύμβαση	1ος ΑΠΕ	Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣΕ)
ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	32.940,43	37.824,15	8.438,38
Σύνολο Εργασιών	32.940,43	6.808,35	8.438,38
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	5.929,28	44.632,50	1.518,91
Σύνολο Εργασιών	38.869,71	44.632,50	9.957,29
Απρόβλεπτα	5.830,46	67,67	1.493,59
Άθροισμα	44.700,17	44.700,17	11.450,88
Απολογιστικά	0,00	0,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	0,00	0,00	0,00
Αναθεώρηση	0,00	0,00	0,00
ΦΠΑ 24%	10.728,04	10.728,04	2.748,21
Συνολική Δαπάνη	55.428,21	55.428,21	14.199,09
Σύνολο Αρχικής & ΣΣΕ			69.627,30

Συνοψίζοντας:

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ ποσού 55.428,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση εργασιών.

Η απαιτούμενη 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε ποσό ύψους 14.199,09€ ήτοι ποσοστού 25,62% επί της αρχικής σύμβασης.

εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης της εργολαβίας 6%, καθώς και οι λοιποί όροι της αρχικής σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. 22563/25-10-2022 υποβλήθηκε αίτημα προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) για τη θετική γνωμοδότηση του για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 55.428,21€ και της 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 14.199,09€ του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ», όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Με το υπ' αριθμ. 1063079/11.11.2022 το οποίο και επισυνάπτεται, το ΤΣΔΕΠΑ απέστειλε το Πρακτικό του, με το οποίο εκφράζει ομόφωνα τη σύμφωνη γνώμη του.

Με την υπ. αριθμ. 359/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία πρέπει να ακυρωθεί γιατί είχε παραληφθεί η οικονομική δέσμευση του ποσού της ΣΣΕ

Κατόπιν των παραπάνω, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται :

1. Την ακύρωση της υπ. αριθμ. 359/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής γιατί είχε παραληφθεί η οικονομική δέσμευση του ποσού της Σ.Σ.Ε.
2. Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του εν λόγω έργου, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

3. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για συνολική δαπάνη 55.428,21€, εκ των οποίων 44.632,50 € για εργασίες, 67,67 € για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση 0,00 € για απολογιστικά και 10.728,04 € για Φ.Π.Α .
4. Την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον ίδιο Ανάδοχο, ΣΤΑΘΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με ίδιο το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω ήτοι μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00%, καθώς και τους λοιπούς όρους της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 14.199,09€ εκ των οποίων 9.957,29 € για εργασίες, 1.493,59 € για απρόβλεπτα, 0,00€ για απολογιστικά, 0,00€ για αναθεώρηση και 2.748,21€ για Φ.Π.Α, ήτοι παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την αρχική σύμβαση κατά 25,62 %.
5. Ως συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προτείνονται ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση αυτών.
6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Συνημμένα: 1. 1ος ΑΠΕ και 1η ΣΣΕ

2. Πρακτικό σύμφωνης γνώμης ΤΣΔΕΠΔ

Τα συμμετέχοντα μέλη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους:

Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ακύρωση της υπ. αριθμ. 359/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής γιατί είχε παραληφθεί η οικονομική δέσμευση του ποσού της Σ.Σ.Ε.
2. Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του εν λόγω έργου, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.
3. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, για συνολική δαπάνη 55.428,21€, εκ των οποίων 44.632,50 € για εργασίες, 67,67 € για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση 0,00 € για απολογιστικά και 10.728,04 € για Φ.Π.Α .

4. Την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τον ίδιο Ανάδοχο, ΣΤΑΘΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με ίδιο το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω ήτοι μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,00%, καθώς και τους λοιπούς όρους της αρχικής σύμβασης, συνολικής δαπάνης 14.199,09€ εκ των οποίων 9.957,29 € για εργασίες, 1.493,59 € για απρόβλεπτα, 0,00€ για απολογιστικά, 0,00€ για αναθεώρηση και 2.748,21€ για Φ.Π.Α, ήτοι παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την αρχική σύμβαση κατά 25,62 %.
5. Ως συμβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προτείνονται ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την έγκριση αυτών.
6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 397/2022

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΛΑΜΙΑΝΟΣ
2. ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	2. ΠΙΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
4. ΑΡΑΠΚΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ	
5. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ